



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

๑. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒๔ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยกลาง (ช่วงที่ ๓) พร้อมเสริม ดินไหล่ทาง และวางท่อ ๑ จุด หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	๔๒๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๒๒,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๕ เมษายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังอัดบดเส้นริมคลอง จากที่ดิน นางบุญยติ เลื่อนลอย ถึงที่ดิน นายฉลอง คัมภีร์ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว	๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖๐,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้าน นางจริยา พิมพา ถึงหน้าบ้าน นางสาวจำลอง หาญมนต์ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมือง กาญจน์ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๐,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ขอยบ้านนายจุย วรรณิการ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว	๒๓๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๓๒,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๐ เมษายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายขอยช่วงที่ดิน นายชนะ ตะขาบ ถึง ที่ดิน นายไฉน สุขวัฒน์ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว	๓๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๓๐,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๕ เมษายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้าน นางเจือ ทองดี ถึง ที่ดิน นายแนบ นงนุช (ช่วงที่ ๔) พร้อมวางท่อ ๑ จุด หมู่ที่ ๖ บ้านบึงตำบลหนองบัว	๔๐๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๐๙,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน นายสมเกียรติ ประเสริฐ ศรี หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๒๕๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๕๗,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ เมษายน ๒๕๖๗	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.เข้าบึง ขอยบ้าน นางสมบูรณ์ เกียวพันธ์ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับแล ตำบลหนองบัว	๓๖๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๖๖,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๖ เมษายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นประปาต่อจากประตูน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับแล ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๔๐๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๐๕,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน นางกิ่งกาญจนา จันธิบุญ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมहरณ์ ตำบลหนองบัว	๓๒๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๒๘,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ เมษายน ๒๕๖๗	๖ มิถุนายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล ๑๓๑๘ (หลังป้อมเก่า) - บริเวณ คลองวังน้ำ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว	๓๔๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๔๓,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยบ้าน นายวิฑูรย์ มีคุณ – บ้านนางพนารัตน์ อินสะอาด หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสहरณ์ ตำบลหนองบัว	๓๒๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๒๘,๐๐๐	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้าน นายยวง สำเนียง ถึงเขต คลองมะพลับ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว	๔๖๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๖๗,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย บ้านนายไพศาล กาญจนประดิษฐ์ นายวิฑูรย์ มีคุณ และ นายพนารัตน์ อิน สะอาด หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสहरณ์ (ช่วง ๒) ตำบลหนองบัว	๔๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๒,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๕	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ หน้าห้องประชุม จุดที่ ๒ ข้างโรงจอดรถน้ำอเนกประสงค์	๑๒๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๒๖,๕๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๖ กันยายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๖	จัดซื้อรถบรรทุกทุกแบบเกษตร	๔๙๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๘๖,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๒ กันยายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง /คสล. ภายในตำบลหนองบัว	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙๙,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองบัว	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕๐,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑ เมษายน ๒๕๖๗	๑ กันยายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๙	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวง ๑๓๑๘ หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว ถึงหมู่ที่ ๗ ตำบล ปากน้ำ(ช่วงที่ ๑) ตำบลหนองบัว	๔,๕๙๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๔,๕๙๕,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗	๑๑ กันยายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายซอย บ่อ ๖๔ หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว	๖๙,๐๐๐ งบอำเภอ (ป้องกัน จังหวัด)	๖๙,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗	๑ กันยายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายเลียบบคลอง มาบกรด หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ - หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว	๖๒,๐๐๐ งบอำเภอ (ป้องกันจังหวัด)	๖๒,๐๐๐	๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๒	โครงการขยายเขตหม้อแปลง บ้านนางกุหลาบ อำดี หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว	๖๐,๕๖๔.๓๙ (ข้อบัญญัติ) ตั้งจ่ายรายการใหม่	๖๐,๕๖๔.๓๙	๑๒ กันยายน ๒๕๖๗	๑๒ กันยายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๓	โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว	๔๔๓,๒๒๔.๕๕ (ข้อบัญญัติ) ตั้งจ่ายรายการใหม่	๔๔๓,๒๒๔.๕๕	๖ กันยายน ๒๕๖๗	๖ กันยายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทวงหลวง ๑๓๑๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบัว ถึง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัว (ช่วงที่ ๑) ตำบลหนองบัว	๔,๓๘๙,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๔,๓๘๙,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	๑ กันยายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

จำนวน ๒๕ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางสาวจำเริญ เพ็ชรดี หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุม ตำบลหนองบัว	๒๐๒,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๒๐๒,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗	๗ กันยายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางวันเพ็ญ วรรณิการ์ หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว	๒๐๒,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๒๐๒,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ เมษายน ๒๕๖๗	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางมะลิ พัสดุ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว	๒๐๒,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๒๐๒,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางบุญเรือน สุขวัฒน์ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว	๒๐๒,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๒๐๒,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๓๑ เมษายน ๒๕๖๗	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ๒ จุด หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว	๑๗๙,๐๐๐ เงินสะสม	๑๗๙,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๓๑ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๖	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กร่องระบายน้ำ เชื่อมต่อถนนสาย ทล. ๔๐๓๓ หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๓ คลองดาดสาย หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว	๔๙๙,๐๐๐ เงินสะสม	๔๙๙,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๗	โครงการปรับปรุงวางท่อทางเข้าไร่ นางแอม วรรณิการ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว	๓๐,๐๐๐ เงินสะสม	๓๐,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ๒ จุด หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองโรง ตำบลหนองบัว	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๗,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๙	โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำและเสริมคันดินพร้อมวาง ท่อเข้าที่ ๕ จุดละ ๙ ท่อน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว	๑๓๓,๘๐๐ (เงินสะสม)	๑๓๓,๘๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบาย จากถนน ซอย ๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับแล ตำบลหนองบัว	๑๗๐,๖๐๐ (เงินสะสม)	๑๓๘,๘๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ กันยายน ๒๕๖๗	๗ กันยายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๑	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๓ จุดบ้าน นายปรีชา แพงเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว	๑๑๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๘๘,๘๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗	๖ กันยายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคลองเส้นร้อยโค้ง จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว	๖๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖๙,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ เมษายน ๒๕๖๗	๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๓	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กร่องระบาย หมู่ ๔ - หมู่ ๓ คลองดาดสาย หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว	๑๑๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๑๖,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๓๑ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนายชลิต จินเลี้ยง หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว	๑๙๗,๐๐๐ เงินสะสม	๑๙๖,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๓๑ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางสาวทิพาภรณ์ นันสูงเนิน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว	๑๙๗,๐๐๐ เงินสะสม	๑๙๖,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางชญาภรณ์ จรรย์ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว	๑๙๗,๐๐๐ เงินสะสม	๑๙๖,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางอำพร หนูนาค หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว	๑๙๗,๐๐๐ เงินสะสม	๑๙๖,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางสาวย้อย วรรณิการ์ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว	๑๙๗,๐๐๐ เงินสะสม	๑๙๖,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางสังวาลย์ จบสูงเนิน หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว	๑๙๗,๐๐๐ เงินสะสม	๑๙๖,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗	๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ช่วงที่ ๑ จากซอยข้างวัด ถึงหน้าบ้าน นายณณราธิปส์ แสนจ้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว	๑,๒๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐๐.๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
๒๑	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ คสล. ซอย ๒ บริเวณศูนย์เรียนรู้ ยาว ๖๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว	๓๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐๐.๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
๒๒	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับเกษตรกรรม บริเวณหนองกระ โทน หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว	๔,๙๔๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๐๐.๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
๒๓	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับเกษตรกรรม บริเวณ ป่าช้าเก่า หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว	๔,๙๔๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๐๐.๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
๒๔	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับเกษตรกรรม บริเวณ บึงลับแล หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว	๔,๙๔๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๐๐.๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
๒๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางเฉลียว เชิดชู หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว	๒๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๐๐.๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง

๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพอาชีพแก่ประชาชนกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๐,๐๐๐	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐๐.๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง

๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๒ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number	๒๑,๕๖๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๑,๕๖๐	๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒	อุดหนุนอำเภอศรีนคร ตามโครงการต่อต้านยาเสพติดสากล (๒๖ มิถุนายน)	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๐,๐๐๐	๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔,๖๓๓	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๘,๐๐๐	๒๕,๘๖๗	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๕	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลหนองบัว	๔๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๘,๘๙๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๗๑๑,๘๘๕ (ข้อบัญญัติ)	๖๐๒,๗๕๗	๓ เมษายน ๒๕๖๗	๗ เมษายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ต่อยอดความดี สุวิถีที่ยั่งยืน	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๐,๐๐๐	๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัว ตามโครงการอาหารกลางวัน นักเรียน	๔๗๕,๒๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๕๑,๒๕๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๙	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๘	๑๖๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๐	โครงการซ่อมหนี้ไฟให้กับเด็กปฐมวัยและบุคลากรใน สถานศึกษา	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๑	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔,๙๒๐	๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๒	โครงการคัดแยกขยะ	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๓	โครงการดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔,๙๒๐	๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๔	โครงการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๙,๕๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๙,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๖	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๐๕๑,๒๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒,๐๕๑,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อบท.	๔๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๘	โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะจากครัวเรือนตำบล หนองบัว	๒๑,๔๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๘,๑๒๐	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดและเสริมสร้างความ ปองดองและสมานฉันท์ของคนในชุมชน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๐	โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหา ยาเสพติด	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๕๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๒	เงินสำรองจ่าย (กรณีฉุกเฉิน)	๑๘๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๔๐,๙๗๙.๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๓ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการลูกหลานสุโขทัยกราบไหว้พ่อขุน	๒๘,๘๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๘,๘๐๐	๑๙ มกราคม ๒๕๖๗	๑๙ มกราคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒	โครงการอนุบาลวิถีพุทธ	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕,๐๐๐	๑๕ มกราคม ๒๕๖๗	๑๕ มกราคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมหกรรมอาหาร ลานโคนมชิมข้าว หอม หมาม่วง หมาอ้อยหวาน ย้อยวันวานของดีศรีนคร อินทิม ๒๖,๐๐๐ บาท	๗๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๗๖,๐๐๐	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๔	โครงการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลหนองบัว (เทศบาลสงกรานต์)	๔๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๐,๐๐๐	๑๓ เมษายน ๒๕๖๗	๑๓ เมษายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๕	อุดหนุนอำเภอศรีนคร โครงการขอรับเงินอุดหนุน งานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย	๘๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๐,๐๐๐	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๖	อุดหนุนอำเภอศรีนคร โครงการ เข้าร่วมกิจกรรมหกรรม อาหาร ลานโคนมชิมข้าวหอม หมาม่วง หมาอ้อยหวานย้อย วันวานของดีศรีนคร	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕๐,๐๐๐	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๗	อุดหนุนอำเภอศรีนคร โครงการจัดงานสักการะแม่ย่าและงาน กาชาด จังหวัดสุโขทัย	๔๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๔,๐๐๐	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๘	อุดหนุนอำเภอศรีนคร ตามโครงการรัฐพิธี	๔๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๔,๖๑๓.๓๓	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๙	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๔,๗๔๓ (ข้อบัญญัติ)	๓๔,๗๔๓	๑๔ มกราคม ๒๕๖๗	๑๔ มกราคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๐	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐(ข้อบัญญัติ)	๕,๐๐๐	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๑	โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓,๑๘๐	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๒	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๑,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๑,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการภาครัฐที่ดี จำนวน ๔ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒	โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓	โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๔	โครงการฝึกอบรมพนักงานบุคลากรเพื่อป้องกันปัญหาทุจริต	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้


ปัญหา/อุปสรรค

๑. สำหรับโครงการก่อสร้าง บางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมของสภาพพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบไม่ว่าจะเป็น ทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งการคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง
๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการก่อสร้างบางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้จัดทำเอกสารเร่งรัดไปยังผู้ประกอบการให้ดำเนินการ
๒. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ทันในงบประมาณนั้น
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้เกิดการบริการที่ต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดทำ "แพลตฟอร์ม" ในรูปแบบการให้บริการ e-service

(ลงชื่อ)



(นายสันติ สาสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว