



## รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

๑. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒๖ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอยลักษณะวงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว	๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙๙,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๕ กันยายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองแก้ว (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว เบิกจ่าย ๔๑๓,๐๐๐ บาท	๔๑๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๑๓,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ถึงหมู่ที่ ๕ เลียบคลองหนองโรง(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว	๑๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๑๙,๕๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายเลียบคลองหนองโรง บริเวณที่ดินนางบัญญัติ เลื่อนลอย ถึงบริเวณที่ดิน นายอุดม สายน้ำอ่าง หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว	๔๒๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๒๐,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยนางสมร ชำนาญหัตถ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว	๓๐๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๙๙,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้าน นางเจือ ทองดี ถึงที่นายแนบ นงนุช (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว	๔๖๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๖๑,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประปา ถึงประตูเปิด-ปิดน้ำเข้าบึงลับแล (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับแล ตำบลหนองบัว	๔๓๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๓๗,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ กันยายน ๒๕๖๖	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย นายวิฑูรย์ มีคุณ ช่วงทางแยกโค้งคลองวง ถึง ที่ดินนายชัยอนันต์ สุขวัฒน์ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว	๒๖๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๖๒,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ กันยายน ๒๕๖๖	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๙	โครงการซ่อมเสริมผิวถนนลูกรัง สายเส้นบ้านนายสมโภชน์ หุขุนทด หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ถึงหมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว	๓๑๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๑๒,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายไหล่ทาง คสล. สายไร่ อ.สุดใจ ม. ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว	๓๓๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๒๙,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ กันยายน ๒๕๖๖	๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางแอ้ม กรรมกร หมู่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว	๑๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๑๐,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากซอยบ้าน นางแอ้ม กรรมกร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว	๔๓,๘๓๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๒,๖๙๙.๔๒	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายซอย บ้านนายไพศาล กาญจนประดิษฐ์ - นายพนารัตน์ อินสะอาด หมู่ที่ ๘ บ้าน นิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว	๒๕๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) ตั้งจ่ายรายการใหม่	๒๔๙,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยกลาง (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระพุ่ม ตำบลหนองบัว	๔๑๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) ตั้งจ่ายรายการใหม่	๔๐๐,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๕	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้าน นิคมสหกรณ์ตำบลหนองบัว	๙๒,๓๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙๒,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๖	โครงการขยายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านไร่ เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙๘,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง /คสล. ภายในตำบลหนองบัว	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙๙,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองบัว	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕๐,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑ กันยายน ๒๕๖๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๙	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สนามฟุตบอลองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองบัว	๓๕๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๕๕,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ซอยนายทองเลื่อน กรรมกร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว	๑๗๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) ตั้งจ่ายรายการใหม่	๑๗๔,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดซอยเข้าไร่นาย ผวน แสนจ้อย ถึงหน้าไร่นางดาวเรือง สร้อยระย้า หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองบัว ตำบลหนองบัว	๒๙๓,๙๑๗ (ข้อบัญญัติ) ตั้งจ่ายรายการใหม่	๒๙๓,๙๑๗	๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๒	โครงการก่อสร้างขยายเขตแรงต่ำไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเฟสบ้าน นางประทีป ทิพย์ละคร หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว	๓๒,๐๓๔.๕๕ (ข้อบัญญัติ) ตั้งจ่ายรายการใหม่	๓๒,๐๓๔.๕๕	๑๒ กันยายน ๒๕๖๖	๑๒ กันยายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๓	โครงการก่อสร้างขยายเขตแรงต่ำไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเฟส อาคารอเนกประสงค์เก่าถึงบ้านนาย้อม บึงสูงเนิน หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว	๒๙,๓๓๓.๗๕ (ข้อบัญญัติ) ตั้งจ่ายรายการใหม่	๒๙,๓๓๓.๗๕	๖ กันยายน ๒๕๖๖	๖ กันยายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สาย หลังวัดหนองบัว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว – หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมือง กาญจนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	๒,๓๙๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๒,๓๙๕,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๕	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายหลังวัดหนอง บัว จากหมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน – หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๒๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่ น้อย กว่า ๑๐,๙๓๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	๔,๐๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๔,๐๒๐,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๖	โครงการซ่อมเสริมผิวถนนลูกรัง สายรอบบึงลับแล (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านบึงตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	๑,๓๐๐,๔๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ งบกลาง	๘๒๙,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ กันยายน ๒๕๖๖	๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

## ๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๙ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนายไฉน สุขวัฒน์ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว	๒๐๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๙๘,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ กันยายน ๒๕๖๖	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางเขียน ฉิมมัน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว	๒๐๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๙๘,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ กันยายน ๒๕๖๖	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓	โครงการขุดคลอง พร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว	๒๘๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๖๕,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ กันยายน ๒๕๖๖	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมประตูปิด-เปิด น้ำ บริเวณบึงลับแลด้านทิศเหนือ หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว	๑๐๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๐๕,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จุดบริเวณไร่กำนันสามารถ พัศฎ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว	๖๗,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) ตั้งจ่ายรายการใหม่	๖๗,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๖	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนายโรจน์ มาก บ้านบึง หมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับแล ตำบลหนองบัว	๒๐๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๙๘,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๗	โครงการซ่อมแซมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางลำตวน หนูหริ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว	๖๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๖๓,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๘	โครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อบ้านหนองโรง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว จากบ้านนางเพย่าว ท้องหมื่นสี ถึงหน้าที่ดินบ่อ ๗๕ (ช่วงที่ ๑) ปริมาณงาน รวมวางท่อ ๕๒ ท่อน -ท่อ ๑.๖๐ เมตร (ชั้น ๓ มอก. ๑๒๘) ยาว ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด -ท่อ ๑.๖๐ เมตร (ชั้น ๓ มอก. ๑๒๘) ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๖ จุด	๑๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐.๐๐	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (พื้นที่ไม่พร้อม)
๙	โครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อบ้านหนองโรง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว จากบ้านนางเพย่าว ท้องหมื่นสี ถึงหน้าที่ดิน บ่อ ๗๕ (ช่วงที่ ๒) ปริมาณงาน ท่อ ๑.๘๐ เมตร (ชั้น ๓ มอก. ๑๒๘) จำนวน ๔ จุด รวมวางท่อ ๗๑ ท่อน	๒๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐.๐๐	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (พื้นที่ไม่พร้อม)

๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพอาชีพแก่ประชาชนกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๙ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๓ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number	๒๘,๕๖๐	๒๐,๔๘๐	๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒	อุดหนุนอำเภอศรีนคร ตามโครงการต่อต้านยาเสพติดสากล (๒๖ มิถุนายน)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓	โครงการจัดซื้อข้อมูศาลาไม้เอนกประสงค์ เบิกจ่าย	๘๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๔	โครงการปรับปรุงพื้นที่อ่างล้างมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบล หนองบัว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๕	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	๕,๐๐๐	๔,๖๑๐	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๖	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบล หนองบัว	๔๕,๐๐๐	๓๘,๘๙๑	๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๗	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๘,๐๐๐	๓๓,๘๖๒	๓ เมษายน ๒๕๖๖	๗ เมษายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๖๒๙,๘๘๕	๖๑๒,๗๑๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ต่อยอดความดี สุวิถีที่ยั่งยืน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัว ตามโครงการอาหารกลางวัน นักเรียน	๔๖๐,๑๐๔ (ข้อบัญญัติ)	๔๔๐,๘๐๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๑	โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง ๒ ชุดๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๙,๐๐๐	๕ กันยายน ๒๕๖๖	๕ กันยายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๘	๑๖๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๖๐,๐๐๐	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๓	โครงการซ่อมหนีไฟให้กับเด็กปฐมวัยและบุคลากรใน สถานศึกษา	๑๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๔	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๕	โครงการคัดแยกขยะ	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๖	โครงการดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๗	โครงการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๘	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต. หนองบัว	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๙	โครงการศูนย์อำนวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๐	โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โค วิด ๑๙)	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๑	โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะจากครัวเรือนตำบล หนองบัว	๒๖,๔๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดและเสริมสร้างความ ปองดองและสมานฉันท์ของคนในชุมชน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๓	โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๓ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการลูกหลานสุโขทัยกราบไหว้พ่อขุน	๒๗,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๖,๓๐๐	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒	โครงการอนุบาลวิถีพุทธ	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมอาหาร ลานโคนมชิมข้าว หอม หมากม่วง หมากอ้อยหวาน ย้อยวันวานของดีศรีนคร	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕๐,๐๐๐	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๔	โครงการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลหนองบัว (เทศบาลสงกรานต์)	๔๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๐,๐๐๐	๑๓ เมษายน ๒๕๖๖	๑๓ เมษายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๕	อุดหนุนอำเภอศรีนคร โครงการขอรับเงินอุดหนุน งาน ประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๐๐,๐๐๐	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๖	อุดหนุนอำเภอศรีนคร โครงการ เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรม อาหาร ลานโคนมชิมข้าวหอม หมากม่วง หมากอ้อยหวานย้อย วันวานของดีศรีนคร	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕๐,๐๐๐	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๗	อุดหนุนอำเภอศรีนคร โครงการจัดงานสักการะแม่ย่าและงาน กาชาด จังหวัดสุโขทัย	๔๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๔,๐๐๐	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๘	อุดหนุนอำเภอศรีนคร ตามโครงการรัฐพิธี	๔๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๔,๖๑๓.๓๓	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๙	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๓,๐๐๐	๑๔ มกราคม ๒๕๖๖	๑๔ มกราคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๐	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐(ข้อบัญญัติ)	๓,๗๐๐	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๑	โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔,๙๖๖	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๒	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๑,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๑,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้



๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการภาครัฐที่ดี จำนวน ๕ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒	โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๐,๐๐๐	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓	โครงการจัดซื้อตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๖,๐๐๐ บาท	๑๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) ตั้งจ่ายรายการใหม่	๑๑,๙๘๐	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๔	โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๕	โครงการฝึกอบรมพนักงานบุคลากรเพื่อป้องกันปัญหาทุจริต	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

**ปัญหา/อุปสรรค**

๑. สำหรับโครงการก่อสร้าง บางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมของสภาพพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบไม่ว่าจะเป็น ทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งการคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง

๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

**ข้อเสนอแนะ**

๑. สำหรับโครงการก่อสร้างบางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้จัดทำเอกสารเร่งรัดไปยังผู้ประกอบการให้ดำเนินการ
๒. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ทันในงบประมาณนั้น
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้เกิดการบริการที่ต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดทำ "แพลตฟอร์ม" ในรูปแบบการให้บริการ e-service