



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

๑. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒๙ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	๔๙๘,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสายรุ่ง ไร่สูงเนิน ถึงบ้านชั้นทอง เนยสูงเนิน หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	๔๙๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๙๓,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓	โครงการปรับปรุงขยายเขตเสียงตามสาย หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๙๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙๖,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง/คอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลหนองบัว	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๐๐,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘	๒๐ เมษายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๕	โครงการปรับปรุงผิวทางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ้อมรอบ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖๕,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๕ เมษายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๖	โครงการก่อสร้างผิวทางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางดาวเรือง ไร่ยอระยา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๕,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๗	โครงการก่อสร้างผิวทางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ยอโค้ง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๔๘๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๗,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ เมษายน ๒๕๖๘	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายม้วน กระแสร หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๔๐๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๐๙,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๖ เมษายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ นายสำราญ ธรรมิกักร หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๕,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย นางลำพิ่ง กรรมกร หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๓๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๔๐,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ เมษายน ๒๕๖๘	๖ มิถุนายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองวังน้ำ ช่วงท้าย หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๒๐๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐๖,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา จุดไร่นายเรือง เทียงธรรม หมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับแล ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๗,๐๐๐	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมหวัง เพชรดี ถึงทางหลวง ๑๓๑๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๒๗๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๗๔,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายลอย โยกเกณฑ์ ถึงทางหลวง ๑๓๑๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๔๑๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๑๗,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคันคลองอ้อมรอบ ไร่นายฉลอง คัมภีร์ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๒๓๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๓๙,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘	๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคันคลองอ้อมรอบ จุดไร่นาย พจน์ ชับซ้อน หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๑๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๔๐,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๒ กันยายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนายยอดเวียง ขลิ้ง หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๗๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๗๙,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายซอย ๒ ช่วงท้าย หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระพุ่ม ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๑๑๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๑๑,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑ เมษายน ๒๕๖๘	๑ กันยายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายซอย ๑ ช่วงท้าย หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๔๐๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๐๓,๐๐๐	๙ สิงหาคม ๒๕๖๘	๙ สิงหาคม ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน นายดิเรก จบสูงเนิน หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๔๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๙,๐๐๐	๑๒ กันยายน ๒๕๖๘	๑๒ กันยายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวทางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก บ้านนายสายรุ้ง – นางชั้นทอง (ซอยกลาง) หมู่ที่ ๒ บ้านศิริ พัฒนา ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๐,๐๐๐	๖ กันยายน ๒๕๖๘	๖ กันยายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลัง วัดหนองบัว หมู่ที่ ๔-๓ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๔๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๔,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	๑ กันยายน ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๔	โครงการซ่อมแซมผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทล. ๑๓๑๘ นายสมัย จัทรผ่อง หมู่ที่ ๘,๕ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๙,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	๑ กันยายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย กลางบ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๒๐๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐๓,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘	๒๒ กันยายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๖	โครงการปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน นายเข้า เกตุศรีเจริญ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับแล ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๔๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๔,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘	๒๒ กันยายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๗	โครงการปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโพธิ์คู่ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๔๓๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๓๒,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	๖ กันยายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยมาบ กรด หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๗,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘	๒๒ กันยายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๙	โครงการปรับปรุงผิวทางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๓๑๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๑๒,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘	๒๒ กันยายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๗ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างประตูน้ำคลองแก้ว ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านป่า กระทุ่ม ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๒๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐๐,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘	๗ กันยายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๔๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๔๐,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๗ เมษายน ๒๕๖๘	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คลองสายหลังวัดหนองบัว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๑๘๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
๔	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๒๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๘๐,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๓๑ เมษายน ๒๕๖๘	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๕	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ เลียบ ทล.๑๓๑๘ ช่วงหมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๑๙๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๙๑,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๓๑ เมษายน ๒๕๖๘	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๖	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ จุดที่นายนายพวง วรรณิการ์ จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๓๗,๐๐๐ เงินสะสม	๓๗,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๗	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คลองมาบกรด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	๔๘,๐๐๐ เงินสะสม	๔๘,๐๐๐	วันที่ทำสัญญา ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพอาชีพแก่ประชาชนกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๐,๐๐๐	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๘	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐๐.๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง

๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๒ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number	๒๑,๕๖๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๑,๕๖๐	๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒	อุดหนุนอำเภอศรีนคร ตามโครงการต่อต้านยาเสพติดสากล (๒๖ มิถุนายน)	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๐,๐๐๐	๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔,๖๓๓	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๘,๐๐๐	๒๕,๘๖๗	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๕	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลหนองบัว	๔๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๘,๘๙๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๗๑๑,๘๘๕ (ข้อบัญญัติ)	๖๐๒,๗๕๗	๓ เมษายน ๒๕๖๘	๗ เมษายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ต่อยอดความดี สุวีถีที่ยั่งยืน	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๐,๐๐๐	๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัว ตามโครงการอาหารกลางวัน นักเรียน	๔๗๕,๒๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๕๑,๒๕๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๙	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๘	๑๖๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๐	โครงการซ่อมหนี้ไฟให้กับเด็กปฐมวัยและบุคลากรใน สถานศึกษา	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๑	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔,๙๒๐	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๒	โครงการคัดแยกขยะ	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๓	โครงการดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔,๙๒๐	๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๔	โครงการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๙,๕๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๙,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๖	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๐๕๑,๒๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒,๐๕๑,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อปท.	๔๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๘	โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะจากครัวเรือนตำบล หนองบัว	๒๑,๔๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๘,๑๒๐	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดและเสริมสร้างความ ปองดองและสมานฉันท์ของคนในชุมชน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๐	โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๕๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒๒	เงินสำรองจ่าย (กรณีฉุกเฉิน)	๑๘๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๔๐,๙๗๙.๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๓ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการลูกหลานสุโขทัยกราบไหว้พ่อขุน	๒๘,๘๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๘,๘๐๐	๑๙ มกราคม ๒๕๖๘	๑๙ มกราคม ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒	โครงการอนุบาลวิถีพุทธ	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕,๐๐๐	๑๕ มกราคม ๒๕๖๘	๑๕ มกราคม ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมมหรธรมอาหาร ลานโคนมชิมข้าวหอม หมากรม่วง หมากอ้อยหวาน ย้อยวันวานของคีรีนคร	๗๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ) โอนเพิ่ม ๒๖,๐๐๐ บาท	๗๖,๐๐๐	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๔	โครงการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลหนองบัว (เทศกาลสงกรานต์)	๔๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๐,๐๐๐	๑๓ เมษายน ๒๕๖๘	๑๓ เมษายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๕	อุดหนุนอำเภอคีรีนคร โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย	๘๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๘๐,๐๐๐	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๖	อุดหนุนอำเภอคีรีนคร โครงการ เข้าร่วมกิจกรรมมหรธรมอาหาร ลานโคนมชิมข้าวหอม หมากรม่วง หมากอ้อยหวานย้อยวันวานของคีรีนคร	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕๐,๐๐๐	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๗	อุดหนุนอำเภอคีรีนคร โครงการจัดงานสักการะแม่ย่าและงานกาชาด จังหวัดสุโขทัย	๔๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๔๔,๐๐๐	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๘	อุดหนุนอำเภอคีรีนคร ตามโครงการรัฐพิธี	๔๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๔,๖๑๓.๓๓	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๙	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๔,๗๔๓ (ข้อบัญญัติ)	๓๔,๗๔๓	๑๔ มกราคม ๒๕๖๘	๑๔ มกราคม ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๐	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐(ข้อบัญญัติ)	๕,๐๐๐	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๑	โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓,๑๘๐	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๘	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๘	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๒	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๑,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๑,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการภาครัฐที่ดี จำนวน ๔ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗	-ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว -เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒	โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓	โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๔	โครงการฝึกอบรมพนักงานบุคลากรเพื่อป้องกันปัญหาทุจริต	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ปัญหา/อุปสรรค

๑. สำหรับโครงการก่อสร้าง บางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมของสภาพพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบไม่ว่าจะเป็น ทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งการคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง

๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการก่อสร้างบางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และได้จัดทำเอกสารเร่งรัดไปยังผู้ประกอบการให้ดำเนินการ
๒. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ทันในงบประมาณนั้น
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้เกิดการบริการที่ต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดทำ "แพลตฟอร์ม" ในรูปแบบการให้บริการ e-service

(ลงชื่อ)



(นายสันติ สาสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว