



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยมท่อลอดถนน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยกลาง (ช่วงที่ ๓) พร้อมเสริมดินไหล่ทาง และวางท่อ ๑ จุด หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ พร้อมไหล่ทาง ลูกครึ่งข้างละ ๐.๓๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร และวางท่อ ๑ จุด	๔๒๒,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังอัดบดเส้นริมคลองจากที่ดินนางบุญฤดี เลื่อนลอย ถึงที่ดิน นายฉลอง คัมภีร์ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตารางเมตร	๖๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้าน นางจริยา พิมพา ถึงหน้าบ้านนางสาวจำลอง หาญมนต์ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๕ ตารางเมตร	๔๔๙,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ขอยบ้านนายจุย วรรณิการ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๔ ตารางเมตร	๒๓๒,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม

๑. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาดูแล ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยมท่อลอดถนน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายซอยช่วงที่ดินนายชนะ ตะขบ ถึง ที่ดิน นายเอน สุวัฒน์ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๗๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร มีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๓๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลัง บ้านนางเจือ ทองดี ถึงที่ดินนายแนบ นงนุช (ช่วงที่ ๔) พร้อมวางท่อ ๑ จุด หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร และ วางท่อ ๑ จุด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร	๔๐๙,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน นายสมเกียรติ ประเสริฐศรี หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว อำเภอ ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร มีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร	๒๕๗,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. เข้าบึง ซอยบ้านนางสมบูรณ์ เกี้ยว พันธ์ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับแล ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทาง ๐.๓๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๓๖๖,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นประ ปาต่อจากประตูน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับแล ตำบลหนองบัว อำเภอ ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทาง ๐.๓๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร	๔๐๕,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม

๑. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาดูแล ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยมท่อลอดถนน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางกัญญา จันธิบุญ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอสรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทาง ๐.๓๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร	๓๒๘,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ๑๓๑๘ (หลังป้อมเกา) - บริเวณคลองวังน้ำ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว อำเภอสรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทาง ๐.๓๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร	๓๔๓,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายวิฑูรย์ มีคุณ – บ้านนางพนารัตน์ อินสะอาด หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอสรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร	๓๒๘,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนายยวง สำเนียง ถึงเขตคลองมะพลับ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว อำเภอสรีนคร	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร ตารางเมตรหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร มีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐	๔๖๗,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายไพศาล กาญจนประดิษฐ์ นายวิฑูรย์ มีคุณ และ นายพนารัตน์ อินสะอาด หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ (ช่วง ๒) ตำบลหนองบัว อำเภอสรีนคร จังหวัดสุโขทัย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร	๔๒,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม

๑. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยมท่อลอดถนน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๕	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ หน้าห้องประชุม จุดที่ ๒ ข้างโรงจอดรถน้ำ อเนกประสงค์	จุดที่ ๑ หน้าห้องประชุม ยาว ๒๒ เมตร กว้าง ๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จุดที่ ๒ ข้างโรงจอดรถน้ำ อเนกประสงค์ ยาว ๑๐ เมตร กว้าง ๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๑๒๗,๐๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๑๖	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ คสล. ขอย ๒ บริเวณศูนย์เรียนรู้ ยาว ๖๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน หมู่ที่ ๑ บ้านป่า กระทุ่ม ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ยาว ๖๐ เมตร ขนาดท่อ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน	๓๒๕,๐๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๑๗	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายแยกทางหลวง ๑๓๑๘ หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว ถึงหมู่ที่ ๗ ตำบลปากน้ำ (ช่วงที่ ๑) ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตาราง เมตร	๔,๕๙๕,๐๐๐	มีนาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		อุดหนุน เฉพาะกิจ
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายขอย บ่อ ๖๔ หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัด สุโขทัย	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร	๖๙,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๖๙,๐๐๐	งบอำเภอ (ป้องกัน จังหวัด)
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายเลียบคลองมาบกรด หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ - หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองโรง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐.๐๐ เมตร	๖๒,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๖๒,๐๐๐	งบอำเภอ (ป้องกัน จังหวัด)

๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร ปรับปรุงคลองระบายน้ำ

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ๒ จุด - จุดที่ ๑ มี ๗ จุดละ ๙ ท่อน จากบ้าน นายสายรุ้ง โรยสูงเนิน ถึงบ้าน นาย ประมวล ฐปุดชา - จุดที่ ๒ มี ๑ จุดบ้านนายอำนาจ บังสูงเนิน หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว	ท่อขนาด ๐.๘๐ เมตร - จุดที่ ๑ จำนวน ๗ จุดละ ๙ ท่อน (๖๓ ท่อน) - จุดที่ ๒ จำนวน ๑ จุดละ ๙ ท่อน (๙ ท่อน) ขนาดท่อ ๑.๐๐ เมตร รวมทั้งหมด ๗๒ ท่อน	๑๗๙,๐๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๒	โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตเสริม เหล็กรองรับน้ำเชื่อมต่อกถนนสาย ทล. ๔๐๓๓ หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๓ คลอง ตาดสาย หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบล หนองบัว อำเภอสรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ยาว ๕๘๐ เมตร กว้าง ๑.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๓	โครงการปรับปรุงวางท่อทางเข้าไร่ นางแอม วรรณการ ๑ จุดละ ๙ ท่อน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอสรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ท่อขนาด ๑.๐๐ เมตร ๑ จุดละ ๙ ท่อน	๓๐,๐๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ช่วงที่ ๑ จากซอยข้างวัด ถึงหน้าบ้าน นายณนารักษ์ แสนจ้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอสรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ยาว ๒๐๕ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร	๑,๒๑๐,๐๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม

๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร ปรับปรุงคลองระบายน้ำ

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด - จุดที่ ๑ มี ๙ จุดละ ๙ ท่อน จากที่ดิน นายบุญลือ ทองหมื่นสี จนถึงที่ดิน น.ส. ถวิล ยอดดี - จุดที่ ๒ ก่อสร้างวางท่อผุด จากที่ดิน นายดิ่ง โงกสูงเนิน ถึงที่ดิน นางพอ ยอดดี หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว	ท่อขนาด ๐.๘๐ เมตร - จุดที่ ๑ จำนวน ๙ จุดๆ ละ ๙ ท่อน (๘๑ ท่อน) - จุดที่ ๒ วางท่อผุด จำนวน ๑ จุด ยาว ๑๗๐ เมตร (๑๗๐ ท่อน) รวมเป็น ๒๕๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก ทุก ๓๐ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๖	โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำและเสริมคันดินพร้อมวางท่อเข้าที่ ๕ จุดละ ๙ ท่อน - จุดที่ ๑ ที่ดิน นายสมคิด ขอบใจ - จุดที่ ๒ ที่ดิน นางถวิล ยอดดี - จุดที่ ๓ ที่ดิน นางเพียว ทองหมื่นสี - จุดที่ ๔ ที่ดิน นางเพียว ทองหมื่นสี - จุดที่ ๕ ที่ดิน นางลำดวน สำเนียง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร	ยาว ๕๔๐ เมตร กว้าง ๒ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ จุดละ ๙ ท่อน รวมทั้งหมด ๔๕ ท่อน	๘๐,๘๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๗	โครงการก่อสร้างรางระบาย จากถนน ซอย ๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับแล ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ยาว ๒๗ เมตร กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร	๑๗๐,๖๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๘	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๓ จุดบ้าน นายปรีชา พงเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว	ยาว ๖๑๕ เมตร ท่อหน้า ๒ นิ้ว	๑๑๙,๐๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม

๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร ปรับปรุงคลองระบายน้ำและขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคลองเส้นร้อย โค้ง จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๘ บ้านนิคม สหกรณ์ ตำบลหนองบัว -จุดที่ ๑ ที่ดินนางอารมณีสำเนียง จำนวน ๑๑ ท่อน -จุดที่ ๒ ที่ดิน นายชนะ ตะขบ จำนวน ๑๐ ท่อน	ท่อ ๑.๐๐ เมตร รวมทั้งหมด ๒๑ ท่อน	๖๙,๐๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๑๐	โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตเสริม เหล็กทรงระบาย หมู่ ๔ - หมู่ ๓ คลอง ตาดสาย หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว	ยาว ๒๗ เมตร ความหนา ๑๐ ซม	๑๑๖,๐๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๑๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตร กลุ่มนายชลิตร จินเลี้ยง หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ขนาด ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ Submersible Pump) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๒๒๐ V.AC.พร้อมอุปกรณ์	๑๙๗,๐๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๑๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตรกลุ่ม นางบุญเรือน สุขวัฒน์ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัด สุโขทัย	ขนาด ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาดไม่ น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๒๒๐ V.AC. พร้อมอุปกรณ์	๑๙๗,๐๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม

๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่ม นางชนาภรณ์มีจรงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอสรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ขนาด ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๒๒๐ V.AC.พร้อมอุปกรณ์	๑๙๗,๐๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๑๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางอำพร หนูนาค หมู่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว อำเภอสรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ขนาด ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๒๒๐ V.AC.พร้อมอุปกรณ์	๑๙๗,๐๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม
๑๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรกลุ่มนางสาวย้อย กรรณิการ์ หมู่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว อำเภอสรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ขนาด ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๒๒๐ V.AC.พร้อมอุปกรณ์	๑๙๗,๐๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		เงินสะสม

๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตรกลุ่ม นางมะลิ พัดภู หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน ตำบลหนองบัว อำเภอสรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ขนาด ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๒๒๐ V.AC. พร้อมอุปกรณ์	๑๙๗,๐๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		อุดหนุน เฉพาะกิจ
๑๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตรกลุ่ม นางเฉลียว เชิดชู หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว อำเภอสรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ขนาด ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๒๒๐ V.AC. พร้อมอุปกรณ์	๑๙๗,๐๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		อุดหนุน เฉพาะกิจ
๑๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตรกลุ่ม นางสาวจำเริญ เพชรดี หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว อำเภอสรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ขนาด ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๒๒๐ V.AC. พร้อมอุปกรณ์	๑๙๗,๐๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		อุดหนุน เฉพาะกิจ
๑๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตรกลุ่ม นางวันเพ็ญ วรรณการ หมู่ที่ ๒ บ้านศรีพัฒนา ตำบลหนองบัว อำเภอสรีนคร จังหวัดสุโขทัย	ขนาด ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๒๒๐ V.AC. พร้อมอุปกรณ์	๑๙๗,๐๐๐	เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		อุดหนุน เฉพาะกิจ

๓.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๑.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑,๐๐๐	กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี (สพ.สธ.)	ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม, ค่าป้าย,ค่าวิทยากร, ค่าวัสดุ อุปกรณ์	๑,๐๐๐	กรกฎาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗			✓		

๓.๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ พิกุล และผู้ด้อยโอกาส	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ พิกุลและผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	พฤษภาคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		

๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ บริหารจัดการขยะในชุมชน ป้องกันภัยยาเสพติดและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๑.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบภายในพื้นที่ตำบลหนองบัว	๔,๙๘๙,๖๐๐	ทุกเดือน		✓		๒,๔๕๕,๓๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบภายในพื้นที่ตำบลหนองบัว	๑,๓๐๘,๐๐๐	ทุกเดือน		✓		๙๗๔,๐๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบภายในพื้นที่ตำบลหนองบัว	๑๘,๐๐๐	ทุกเดือน		✓		๙,๐๐๐	

๔.๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนอำเภอศรีนครตามโครงการ วันต่อต้านยาเสพติดสากล (๒๖ มิถุนายน)	ค่าใช้จ่ายในโครงการต่อต้านยา เสพติดสากล	๑๐,๐๐๐	พฤษภาคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		
๒	โครงการรณรงค์และป้องกัน ยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ และป้องกันยาเสพติด	๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		

๔.๑.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการคัดแยกขยะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		
๒	โครงการซ่อมอพยพหนีไฟให้กับเด็กปฐมวัยและบุคลากรในสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการซ่อมอพยพหนีไฟให้กับเด็กปฐมวัยและบุคลากรในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗			✓		
๓	โครงการดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	ค่าใช้จ่ายโครงการดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗			✓		
๔	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเด็กปฐมวัย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	๕,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		
๕	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๔,๖๓๓	
๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัว โครงการเสริมสร้างคุณธรรมต่อยอด ความดี สู่วิถีที่ยั่งยืน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมต่อยอดความดี สู่ วิถีที่ยั่งยืน	๓๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗			✓		
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัว โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัว	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัว ค่าใช้จ่าย ตามโครงการอาหาร กลางวันนักเรียนของโรงเรียนบ้าน หนองบัว จำนวนเด็กนักเรียน ๘๘ คนๆละ ๒๗ บาท รวม ๒๐๐ วัน	๔๗๕,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗		✓		๒๕๔,๒๓๒	
๘	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี การ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแห่ เทียนจันทราประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗			✓		

๔.๑.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๕๓๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดหางบประมาณรายจ่ายรับรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๑. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัว อัตรามื้อละ ๓๖ บาท/คน จำนวน ๒๔๕ วัน และ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อัตรามื้อละ ๒๗ บาท/คน จำนวน ๒๐๐ วัน ๒. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ ADSL ตั้งไว้ จำนวน ๙,๖๐๐ บาท ๓. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ๔. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๗๑๑,๔๖๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗		✓		๓๗๘,๔๕๙	
๑๐	ค่าอาหารเสริม(นม)	ค่าใช้จ่ายในการค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัว / โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองบัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัว	๓๔๐,๒๒๗	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗		✓		๑๒๙,๙๗๐.๖๑	

๔.๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ควบคุมป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก	๔๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number ๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number ๑ สร้างกระแสค่านิยม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	๒๑,๕๖๐	พฤษภาคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		
๓	โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะจากครัวเรือนตำบลหนองบัว	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะจากครัวเรือนตำบลหนองบัว	๒๑,๔๐๐	มกราคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		
๔	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๘	๑๖๐,๐๐๐	กรกฎาคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวทางสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว	๓๘,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๒๕,๘๖๗	

๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๕.๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการลูกหลานสุโขทัยกราบไหว้ พ่อขุน	ค่าใช้จ่ายในโครงการลูกหลาน สุโขทัยกราบไหว้พ่อขุน	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	✓			๒๘,๘๐๐ (โอนเพิ่ม ๘,๘๐๐)	

๕.๑.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	✓			๓๔,๗๔๓ (โอนเพิ่ม ๑๙,๗๔๓)	
๒	โครงการวันแม่แห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗			✓		
๓	โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม วันไหว้ครูประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		
๔	โครงการอนุบาลวิถีพุทธ	กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน กิจกรรม หนูน้อยมารยาทงาม กิจกรรมพุทธมามกะน้อย	๕,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗			✓		

๕.๑.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุตำบลหนองบัว เทศกาล สงกรานต์	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ตามประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗			✓		
๒	อุดหนุนอำเภอศรีนครโครงการ จัดงานของดีศรีนคร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เข้าร่วม กิจกรรมจัดงานของดีศรีนคร ประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	✓			๕๐,๐๐๐	
๓	อุดหนุนอำเภอศรีนครโครงการงาน สักการะพระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานสักการะแม่ ย่าและกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๔,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๔๔,๐๐๐	
๔	อุดหนุนอำเภอศรีนครโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนงานประเพณีลอย กระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัด สุโขทัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	✓			๘๐,๐๐๐	
๕	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมจัดงานของ ดีศรีนคร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เข้าร่วม กิจกรรมจัดงานของดีศรีนคร	๕๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	✓			๗๖,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๖,๐๐๐)	

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการภาครัฐที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	กิจกรรมรัฐพิธี	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗		✓		๕,๕๐๐	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗			✓		
๓	โครงการอบรมมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	ฝึกอบรมและปฏิบัติทางสมาธิจิต สร้างคุณธรรมในการทำงาน	๑๐,๐๐๐	พฤษภาคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		
๔	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต	๑๐,๐๐๐	มิถุนายน ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๗			✓		
๕	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอศรีนคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอศรีนคร	๒๐,๐๐๐	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖	✓			๒๐,๐๐๐ (อุดหนุน อบต.นครเดิฐ)	
๖	อุดหนุนอำเภอศรีนคร ตามโครงการงานรัฐพิธี	ค่าใช้จ่ายในโครงการงานรัฐพิธี	๔๐,๐๐๐	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	✓			๔๐,๐๐๐	

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	๔,๑๐๐	มกราคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๗			✓		
๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุกทุกแบบรถเกษตร (รถกระบะเข้า)	๔๘๘,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๔๘๖,๐๐๐	
๓	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานแสงอาทิตย์	๔๕๐,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗			✓		
๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้	๖,๐๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗			✓		
๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๔ ลื่นชัก จำนวน ๑ ตู้	๖,๗๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗			✓		
๖	ครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส ยาว ๑๐๐เมตร	๓,๕๐๐	มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๗			✓		