



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(เดือน ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และ
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

- ๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
- ๒.สร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน
- ๓.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
- ๔.นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา
- ๕.พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ๖.พัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว
- ๗.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
- ๘.การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้กำหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
๓. ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๖. ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

ง. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๓,๑๑๗,๕๐๐	๑๙	๙,๕๖๙,๕๐๐	๓๐	๒๙,๓๑๑,๘๐๐	๒๖	๑๕,๑๗๘,๓๗๓	๙	๑๑,๔๗๗,๐๕๐
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๖	๑,๐๒๐,๐๐๐	๑๕	๔,๙๖๘,๖๐๐	๑๙	๕,๒๒๓,๖๐๐	๑๐	๔,๓๙๕,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐
๓. ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ	๐	๐	๑	๖๐,๐๐๐	๕	๘๑,๐๐๐	๓	๗๕,๐๐๐	๓	๗๕,๐๐๐
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๐	๐	๓๕	๙,๓๙๖,๖๖๐	๔๒	๙,๐๗๕,๐๑๐	๔๗	๑๐,๐๗๙,๖๖๐	๔๓	๘,๘๖๙,๖๖๐
๕. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๐	๐	๑๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๑	๑๙๙,๐๐๐	๑๑	๑๙๙,๐๐๐
๖. ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี	๐	๐.๐๐	๙	๓๑๘,๐๐๐	๑๑	๘๓๙,๗๕๐	๑๑	๖๓๘,๐๐๐	๑๑	๖๓๘,๐๐๐
รวม	๑๑	๔,๑๓๗,๕๐๐	๘๙	๒๔,๔๘๗,๗๖๐	๑๑๗	๔๔,๗๐๖,๑๖๐.	๑๐๘	๒๙,๔๗๗,๔๖๐	๗๘	๒๑,๓๔๘,๗๑๐

จ. การจัดหางบประมาณ

ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๖ โครงการ งบประมาณ ๙,๔๗๗,๖๙๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔	๓๐๙,๐๐๐
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๔	๕๒๐,๐๐๐
๓. ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ	๔	๔๓,๖๔๐
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐	๘,๐๙๓,๐๕๐
๕. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑๑	๒๐๐,๐๐๐
๖. ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี	๓	๓๑๒,๐๐๐
รวม	๕๖	๙,๔๗๗,๖๙๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด (ปี ๖๕)		โครงการ งบประมาณอนุมัติ		โครงการ ที่สำเร็จ		โครงการที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๘	๑๘.๓๐	๔	๗.๑๔	-	-	-	-
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๔๗	๓๐.๗๒	๔	๗.๑๔	๑๗	๕๑.๕๒		-
๓. ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ	๔	๒.๖๑	๔	๗.๑๔	-	-	-	-
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๕	๓๕.๙๕	๓๐	๕๓.๕๗	๑๒	๓๖.๓๖	-	-
๕. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑๒	๗.๘๔	๑๑	๑๙.๖๔	๑	๓.๐๓	๑	๑๐๐
๖. ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี	๗	๔.๕๗	๓	๕.๓๖	๓	๙.๐๙	-	-
รวม	๑๕๓	๑๐๐	๕๖	๑๐๐	๓๓	๑๐๐	๑	๑๐๐

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า กลุ่ม บ้าน นางสมหมาย บังสูงเนิน หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบล หนองบัว	๓๑,๐๐๐	๐	๓๑,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๕
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน นายเต็ม รุณทโสติ ถึงบ้านนาย ดิเรก จบสูงเนิน (เป็น ๓ เฟด) หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบล หนองบัว	๔๓,๐๐๐	๐	๔๓,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๕
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร กลุ่มบ้าน นายเปา อุทรณ์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว	๑๕๕,๐๐๐	๐	๑๕๕,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๕
๔	โครงการปรับปรุงและขยายเขตเสียด ตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย แม่ตราด/แม่ผิว หมู่ที่ ๖ บ้าน บึง ตำบลหนองบัว	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร ช.นายชนะตะขาบ - นายสมควร กรรณิการ์ หมู่ ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์หนอง บัว ตำบลหนองบัว	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร ช.น.ส.ทองหล่อ - นายไฉน สุขวัฒน์ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์หนองบัว ตำบลหนองบัว	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไร่นาสายรุ้งถึงบ้านนางชั้นทอง เนยสูงเนิน หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	๔๕๑,๐๐๐	๐	๔๕๑,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	ของบเงินเหลือจ่าย ๖๕
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อส่งเสริมการคมนาคมและการขนส่งทางการเกษตร สายบ่อ ๓๕ (จากไร่นายดิเรก จบสูงเนิน - ม.๕ ตำบลในเมือง) หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	๔๖๐,๐๐๐	๐	๔๖๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	ของบเงินเหลือจ่าย ๖๕
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.๓ - ม.๕ เลียบคลองหนองโรง หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว	๓๙๐,๐๐๐	๐	๓๙๐,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	จ่ายขาด ๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนะเรต ทิศนา หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว	๔๕๕,๐๐๐	๐	๔๖๐,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	จ่ายขาด ๖๕
๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองบัว	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕		
๖	ซ่อมแซมถนนลาดยาง/คสล. ภายในตำบลหนองบัว	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕		
๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นมะกอก หมู่ที่ ๔	๘๗๖,๐๐๐	๐	๘๗๖,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕		ของบจังหวัด
๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายพุดสุขเปรม หมู่ที่ ๔	๗๘,๘๐๐	๐	๗๘,๘๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕		
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว	๔๙,๐๐๐	๐	๔๙,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕		โครงการต่อเนื่อง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.๓ - ม.๕ คั่นคลองหนองโรง หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว (ช่วง ๒)	๔๙,๐๐๐	๐	๔๙๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕		ของบจังหวัด

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑๑	ก่อสร้างถนนคสล. สายต้น มะกอก หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง บัว ตำบล หนองบัว	๓๕๐,๐๐๐	๐	๔๙๙,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	ของบจังหวัด
๑๒	ก่อสร้างถนนคสล. เส้นร้อย โค้ง หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองบัว ตำบลหนองบัว	๒๐๐,๐๐๐	๐	๔๙๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕		ของบจังหวัด
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายบุญ กองแก้ว - บ่อ ๗๕ หมู่ที่ ๕ บ้านหนอง โรง ตำบลหนองบัว	๑๐๐,๐๐๐	๐	๔๙๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕		ของบจังหวัด
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก สายทาง รอบบึงลิบแล ตำบลหนองบัว	๘๗๖,๐๐๐	๐	๘,๘๒๓,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕		ของบ อบจ.
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต ขยายกลาง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม ตำบล หนองบัว	๖๔๙,๐๐๐	๐	๖๔๙,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕		แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑๖	โครงการก่อสร้างลูกรังซอย นางดาวเรือง สร้อยระย้า และนายผวน แสนจ้อย พร้อม ปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองบัว ตำบลหนองบัว	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕		แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย นายพุฒิ สุขเปรม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว	๘๒,๐๐๐	๐	๘๒,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕		แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต นายสมโภชน์ พุฒุน ทด (ถึงหมู่ที่ ๒ ตำบลหนอง บัว) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว	๑,๒๓๖,๐๐๐	๐	๑,๒๓๖,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕		แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังบ้านนางเจือ ทองดี ถึงคลองวังน้ำ ที่ของนายแนบ นงนุช (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว	๔๙๐,๐๐๐	๐	๔๙๐,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕		แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน ๑๓๑๘ ไปถึงคลอง วังน้ำ ที่ของ นายปลื้ม อิน นารี หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบล หนองบัว	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕		แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙
๒๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต. หนองบัว	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕		แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙

๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตร กลุ่มนางเนียม สร้อยภุมมา หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองบัว ตำบลหนองบัว	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๕
๒	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตร กลุ่มนางวาลี สังข์ ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๕
๓	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตรบริเวณข้างบึงลับแล กลุ่มนายออน ประถมหมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับแล ตำบลหนองบัว	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๕
๔	โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล กลุ่มนายถนอม สังข์ทอง หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๕	ชุดเจาะบ่อบาดาล จุดที่ดิน นายเสา ลักษณะวงศ์ หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔
๖	ชุดเจาะบ่อบาดาล จุดที่ดิน นางบุญเรือง โสพันทิม หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔
๗	ชุดเจาะบ่อบาดาล จุดที่ดิน นางสมจิตร ทิมสูงเนิน หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔
๘	ชุดเจาะบ่อบาดาล จุดที่ดิน นางประทีป ทิพย์นคร หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔
๙	ชุดเจาะบ่อบาดาล จุดที่ดิน นางสว่าง กรรณิการ์ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔
๑๐	ชุดเจาะบ่อบาดาล จุดที่ดิน นางถวิล กรรณิการ์ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑๑	ชุดเจาะบ่อบาดาล จุดที่ดิน นางเนตรทิพย์ เลื่อนลอย หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔
๑๒	ชุดลอกคลองหนองโรง หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์	๔๘๐,๐๐๐	๐	๔๘๐,๐๐๐	✓			✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔
๑๓	ชุดลอกคลองอ้อมรอบ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์	๔๘๐,๐๐๐	๐	๔๘๐,๐๐๐	✓			✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔
๑๔	ชุดเจาะบ่อบาดาล จุดที่ดิน นายอุดม สายน้ำอ่าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔
๑๕	ชุดเจาะบ่อบาดาล จุดที่ดิน นายชัยยะ บุญรอด หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔
๑๖	ชุดเจาะบ่อบาดาล จุดที่ดินนาง ทิพวรรณ อนันตะ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔
๑๗	ชุดเจาะบ่อบาดาล จุดที่ดินนาย สังวาลย์ โตจรง หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองโรง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑๘	ขยายเขตประปา หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองโรง	๒๖๒,๐๐๐	๐	๒๖๒,๐๐๐	✓			✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔
๑๙	ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที่ดินนาย อุทร วรรณิการ์ หมู่ที่ ๖ บ้านบึง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔
๒๐	ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที่ดิน โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ ๘ บ้าน นิคมสหกรณ์	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔
๒๑	ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที่ดินนาย ชีพ วรรณิการ์ หมู่ที่ ๘ บ้าน นิคมสหกรณ์	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔
๒๒	ขุดลอกคลองวง หมู่ที่ ๘ บ้าน นิคมสหกรณ์	๔๗๕,๐๐๐	๐	๔๗๕,๐๐๐	✓			✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔
๒๓	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณที่ดิน นายกฤษณะ สาสิงห์ หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๒๔	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตร บริเวณที่ดิน นาง ละมุน น้อยโพธิ์ หมู่ที่ ๑ บ้านป่า กระทุ่ม	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔
๒๕	ขุดลอกเปิดทางน้ำภายในตำบลหนอง บัว ขุดลอกเปิดทางน้ำ หมู่ที่ ๑ ขุดลอกเปิดทางน้ำ หมู่ที่ ๒ ขุดลอกเปิดทางน้ำ หมู่ที่ ๕ (ช่วง ๑) ขุดลอกเปิดทางน้ำ หมู่ที่ ๕ (ช่วง ๒) ขุดลอกเปิดทางน้ำ หมู่ที่ ๔ ขุดลอกเปิดทางน้ำ หมู่ที่ ๖ (ช่วง ๑) ขุดลอกเปิดทางน้ำ หมู่ที่ ๖ (ช่วง ๒)	๒๘๙,๐๐๐	๐	๒๘๙,๐๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔
๒๖	ขุดลอกคลองวง หมู่ที่ ๘ บ้าน นิคมสหกรณ์	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	งบภัยแล้ง๖๔
๒๗	ขุดร่องน้ำพร้อมประตูปิด-เปิด จากคลองแคว-ถนน ๑๓๑๘ หมู่ ที่ ๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	
๒๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อม ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓-หมู่ที่ ๔	๑,๑๕๐,๐๐๐	๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๒๙	ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตร จุดที่น.ส.พทยา ทะบาง, จุดที่นายไฉน สุขวัฒน์ หมู่ที่ ๘	๓๓๐,๐๐๐	๐	๓๓๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้าง ท่อลอด เหลี่ยม พร้อมประตูเปิด-ปิด น้ำ บ้านนายเกียรติศักดิ์ จบ สูงเนิน หมู่ที่ ๒ บ้านศิริ พัฒนา ตำบลหนองบัว	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	
๓๑	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร กลุ่มนายพุด สุขเปรม หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองบัว ตำบลหนองบัว	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	
๓๒	โครงการสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภค บริโภค	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	ของบ อบจ.
๓๓	โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ คสล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านป่า กระทุ่ม ตำบลหนองบัว	๔๙๐,๐๐๐	๐	๔๙๐,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	จ่ายขาด ๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๓๔	โครงการปรับปรุงประตูละบายน้ำหลัก บริเวณไร่นางบุญสืบ เดสูงเนิน หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว	๘๕,๐๐๐	๐	๘๕,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	จ่ายขาด ๖๕
๓๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคลส. พร้อมประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณไร่นางสมศรี จบสูงเนิน หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว	๑๑๐,๐๐๐	๐	๑๑๐,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	จ่ายขาด ๖๕
๓๖	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูปิด - เปิดน้ำ บริเวณซอยต้นมะกอก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	จ่ายขาด ๖๕
๓๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จุดถนนลาดยางสาย ม.๔ ม.๖ คลองตาราง จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	จ่ายขาด ๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๓๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมประตูปิด - เปิด น้ำบริเวณที่นายหิน จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว	๑๑๐,๐๐๐	๐	๑๑๐,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	จ่ายขาด ๖๕
๓๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๓ จุด บริเวณ บริเวณทางเข้าหน้านิคม ๑ จุด และทางเข้าที่นางจำรอง นวนมะเรียง ๒ จุด หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนอง บัว	๑๑๐,๐๐๐	๐	๑๑๐,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	จ่ายขาด ๖๕
๔๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณคลองตาด คอนกรีตหลังวัด จำนวน ๗ จุด หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว	๖๓๐,๐๐๐	๐	๖๓๐,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	จ่ายขาด ๖๕
๔๑	โครงการปรับปรุงรางระบาย น้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองบัว ตำบลหนองบัว	๑๘๕,๐๐๐	๐	๑๘๕,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	จ่ายขาด ๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๔๒	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำคลส. พร้อมประตู ปิด-เปิดน้ำ บริเวณที่ดินนาย พงศกร ทองดี หมู่ที่ ๖ บ้าน บึง ตำบลหนองบัว	๒๗๐,๐๐๐	๐	๒๗๐,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	จ่ายขาด ๖๕
๔๓	โครงการปรับปรุงท่อระบาย น้ำ คลส. พร้อมกำแพงปาก ท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๒ จุด บริเวณจุดหน้าบ้านนาย บุญชู สวัสดิ์ประวิทย์ และจุด บ้านนางประครอง นันสูง เนิน หมู่ที่ ๘ บ้านนิคม สหกรณ์ ตำบลหนองบัว	๒๗๐,๐๐๐	๐	๒๗๐,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองช่าง	จ่ายขาด ๖๕
๔๔	โครงการปรับปรุงประตูละบาย น้ำ ๓ จุด ดังนี้ ๑. จุดที่๑ คลองแก้ว ซอย ๒ ๒. จุดที่๒ คลองแก้ว ซอย ๑ ๓. จุดที่๓ คลองน้ำไหล ๑ บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว	๒๐๕,๐๐๐	๐	๒๐๕,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕		แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๔๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จุดบริเวณ บ้านนาย ประวิทย์ พาหล ถึงบ้านนาง ศรีนวล พาหล หมู่ที่ ๓ บ้าน ไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนอง บัว	๒๗๐,๐๐๐	๐	๒๗๐,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕		แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙
๔๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และขยายเขตประปา หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว	๑๒๒,๐๐๐	๐	๑๒๒,๐๐๐	✓			✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕		แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙
๔๗	ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการ อุปโภคบริโภค ตำบลหนอง บัว	๕,๒๑๑,๐๐๐ (กรมทรัพยากร น้ำบาดาล)	๕,๒๑๑,๐๐๐ (กรม ทรัพยากรน้ำ บาดาล)	๐		✓		✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕		แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙

๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๖,๖๔๐	๐	๒๖,๖๔๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - มิ.ย. ๖๕	กองการเกษตร	ข้อบัญญัติ ๖๕
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	✓			✓		เม.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองการเกษตร	ข้อบัญญัติ ๖๕
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี(อพ.สธ.)	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - มิ.ย. ๖๕	กองการเกษตร	ข้อบัญญัติ ๖๕

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	✓			✓		พ.ค. ๖๕ - มิ.ย. ๖๕	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๕

๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑	อุดหนุนอำเภอศรีนคร (โครงการต่อต้านยาเสพติด สากล)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓			✓		มิ.ย. ๖๕	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๕
๒	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓			✓		มิ.ย. ๖๕ - ก.ค. ๖๕	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๕
๓	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อบท. อำเภอศรีนคร	๑๘,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๕ (โอนเพิ่ม ๙๐,๐๐๐)

๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑	โครงการศูนย์อำนวยการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๕	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๕
๒	อุดหนุนอำเภอศรีนครโครงการ ฝึกอบรมชุดรักษาความ ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชนตาม แผนปฏิบัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด สุโขทัย	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	✓			✓		มิ.ย. ๖๕	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๕
๓	โครงการศูนย์อำนวยการรักษา ความปลอดภัยบนท้องถนน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		✓ (ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ)		✓		ธ.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕, เม.ย ๖๕	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๕
๔	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.หนองบัว	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓			✓		มิ.ย. ๖๕ - ก.ค. ๖๕	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๕

๔.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองบัว/ ศพด./รร.อนุบาล อบต. หนองบัว	๓๗๔,๖๑๐	๑๓๔,๘๘๘	๒๓๙,๗๒๒		✓		✓		ร.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕
๒	สนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียน ศพด.ตำบลหนอง บัว	๙๗,๘๐๐	๔๑,๔๙๖	๕๖,๓๐๓		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕
๓	สนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองบัว	๒๘๙,๘๐๐	๑๔๒,๘๐๐	๑๔๗,๐๐๐		✓		✓		ร.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕
๔	สนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง บัว	๔๐๗,๔๐๐	๒๒๔,๐๘๐	๑๘๓,๓๒๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.ตำบลหนองบัว	๕๓,๗๗๐	๐	๕๓,๗๗๐	✓			✓		พ.ย. ๖๔ - ร.ค. ๖๔, พ.ค. ๖๕ - มิ.ย. ๖๕	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๙๕,๒๗๐	๘๐,๓๘๕	๑๑๔,๘๘๕		✓		✓		พ.ย. ๖๔ - ธ.ค. ๖๔, พ.ค. ๖๕ - มิ.ย. ๖๕	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕
๗	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓			✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองการศึกษาฯ	
๘	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	✓			✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองการศึกษาฯ	
๙	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			✓		ก.พ.๖๕ - มี.ค. ๖๕	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕
๑๐	โครงการดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			✓		ก.ค. ๖๕	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕
๑๑	โครงการรณรงค์ยาเสพติดในสถานศึกษา	๒๑,๐๐๐	๐	๒๑,๐๐๐	✓			✓		พ.ค. ๖๔ - มิ.ย. ๖๔	กองการศึกษาฯ	
๑๒	โครงการคัดแยกขยะ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			✓		มิ.ย. ๖๕	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัว โครงการเสริมสร้างคุณธรรมต่อ ยอดความดี สู่วิถีที่ยั่งยืน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			✓		ก.ค. ๖๕	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕
๑๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ รอบๆโรงเรียนอนุบาลองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองบัว	๔๗๐,๐๐๐	๐	๔๗๐,๐๐๐	✓			✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองการศึกษาฯ	
๑๕	โครงการพัฒนาทักษะทาง ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก นักเรียน	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	✓			✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองการศึกษาฯ	
๑๖	โครงการโรงเรียนส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	✓			✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองการศึกษาฯ	
๑๗	โครงการพัฒนาทักษะทาง วิชาการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓			✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองการศึกษาฯ	
๑๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองการศึกษาฯ	
๑๙	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ รถ โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหาร ส่วน ตำบลหนองบัว	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	✓			✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองการศึกษาฯ	
๒๐	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา ของ ศพด. ตำบลหนองบัว	๕๓,๑๓๐	๐	๕๓,๑๓๐	✓			✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองการศึกษาฯ	

๔.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ การ ดูแล และเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			✓		เม.ย. ๖๕ - มิ.ย. ๖๕	กองสาธารณสุข ฯ	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number ๑	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			✓		เม.ย. ๖๕ - มิ.ย. ๖๕	กองสาธารณสุข ฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕
๓	โครงการอบรมให้ความรู้การคัด แยกขยะจากครัวเรือนตำบล หนองบัว	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			✓		เม.ย. ๖๕ - มิ.ย. ๖๕	กองสาธารณสุข ฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕
๔	โครงการควบคุม ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองสาธารณสุข ฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๕	กองสาธารณสุข ฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕
๖	โครงการควบคุม ป้องกัน โรคติดต่อตำบลหนองบัว	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองสาธารณสุข ฯ	
๗	โครงการป้องกันและระงับโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองสาธารณสุข ฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๘	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑-๘	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑๖๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองสาธารณสุขฯ	ข้อบัญญัติ ๖๔
๙	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปีพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	✓			✓		ต.ค ๖๔ - ธ.ค. ๖๕	กองสาธารณสุขฯ	
๑๐	โครงการวัยเรียนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองสาธารณสุขฯ	
๑๑	โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลตำบลหนองบัว	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองสาธารณสุขฯ	
๑๒	โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเด็กจมน้ำ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองสาธารณสุขฯ	
๑๓	โครงการจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับประชาชน วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองสาธารณสุขฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑๔	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๕๒,๐๐๐	๐	๕๒,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองสาธารณสุข ฯ	
๑๕	โครงการอาสาสมัคร บริบาล ท้องถิ่นเพื่อดูแล ผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	กองสาธารณสุข ฯ	
๑๖	โครงการซ่อมแซมรถบรรทุก ขยะ	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	กองสาธารณสุข ฯ	แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙
๑๗	โครงการขอรับเงินอุดหนุน จากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น โครงการบริหาร จัดการควบคุมโรคโควิด -๑๙ ในสถานที่กักกันที่ทาง ราชการกำหนด อำเภอศรี นคร จังหวัดสุโขทัย	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	กองสาธารณสุข ฯ	แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘

๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติดและเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓			✓		เม.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๕
๒	โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหาเสพติด	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			✓		ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๕
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.หนองบัว	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๕	สำนักปลัด	

๔.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหนองบัว	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด	

๔.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑	อุดหนุนอำเภอศรีนคร งาน สักการะแม่ย่าและกาชาด จังหวัดสุโขทัย	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๐		✓		✓		ม.ค. ๖๕ - ก.พ. ๖๕	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕
๒	อุดหนุนอำเภอศรีนคร งาน ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐		✓		✓		พ.ย. ๖๕	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕

๔.๘ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๖๗๕,๒๐๐	๒,๒๕๓,๑๐๐	๒,๔๒๒,๑๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๕
๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐	๖,๕๐๐	๕๕,๐๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๕
๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๔๔๗,๒๐๐	๖๖๖,๐๐๐	๗๘๑,๒๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๕
๔	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัย/สา ธารณภัย	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	✓			✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลหนองบัว	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑	อุดหนุนอำเภอศรีนคร ตาม โครงการจัดงานรัฐพิธี	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐		✓		✓		มี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๕
๒	โครงการลูกหลานสุโขทัย กราบไหว้พ่อขุน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๕
๓	กิจกรรมรัฐพิธี	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๕

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			✓ (งดจัด กิจกรรม เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙)	✓		ม.ค. ๖๕	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕
๒	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			✓		ส.ค. ๖๕	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕
๓	โครงการวันครู	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			✓		มิ.ย. ๖๕	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕
๔	โครงการอบรมการกำจัดเหา	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			✓		ก.ค. ๖๕	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕
๕	โครงการอนุบาลวิถิพุทธ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			✓		ก.ค. ๖๕	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕
๖	โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	✓			✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองการศึกษาฯ	

๕.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑	โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓			✓		ก.ค. ๖๕	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕
๒	โครงการจัดกิจกรรมรดน้ำดำ หัวผู้สูงอายุตำบลหนองบัว เทศกาลสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓ (งดจัด กิจกรรม เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙)	✓		เม.ย. ๖๕	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕
๓	อุดหนุนอำเภอศรีนคร โครงการมหรหรรษาอาหารลาน โคนม ชิมข้าวหอม หมากรม่วง หมากอ้อยหวาน ย้อนวันวาน ของดีศรีนคร ประจำปี ๒๕๖๕	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ ๖๕

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการภาครัฐที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑	โครงการอบรมมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๓,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐	✓			✓		พ.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ๖๕
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - มิ.ย. ๖๕	กองคลัง	
๓	โครงการการเลือกตั้ง	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๗,๒๕๖.๕๐	๑๔๒,๗๔๓.๕๐		✓		✓		พ.ย. ๖๔ - ธ.ค. ๖๔	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ๖๕
๔	โครงการพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น/ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ พนักงานส่วนตำบล/พนักงาน จ้าง	๘๐,๐๐๐	๑๔,๗๐๐	๖๕,๓๐๐		✓		✓		ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด/ กองคลัง	ข้อบัญญัติ๖๕
๕	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอศรีนคร	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐		✓		✓		ธ.ค. ๖๕	สำนักปลัด	

๖.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๕			
๑	โครงการประชาคมและจัดทำ แผน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			✓		ม.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๕
๒	โครงการปกป้องสถาบันของ ชาติ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓			✓		ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	สำนักปลัด	

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.หนองบัว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๓๓ โครงการ จำนวนเงิน ๑๑,๕๗๘,๘๐๒.๕๐บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๓ โครงการ จำนวนเงิน ๑๑,๕๗๘,๘๐๒.๕๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๑๗	๗,๕๙๕,๐๐๐	๑๗	๗,๕๙๕,๐๐๐
๓. ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ	-	-	-	-
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๒	๓,๗๔๗,๒๔๖	๑๒	๓,๗๔๗,๒๔๖
๕. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
๖. ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี	๓	๑๙๖,๕๕๖.๕๐	๓	๑๙๖,๕๕๖.๕๐
รวม	๓๓	๑๑,๕๗๘,๘๐๒.๕๐	๓๓	๑๑,๕๗๘,๘๐๒.๕๐

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสันติ สาสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว